



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Determina I DIPARTIMENTO

Responsabile dott.ssa DE FRANCESCO GIADA

Determina n. 228 del 06/08/2019

Pubblicata il 08/08/2019 al n. 422 del Registro Generale

Oggetto:

***RENDICONTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA – PROGETTO PRONTI SPORT E
VIA CUP J62J18000150006***

IL DIRIGENTE DEL III° DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- Con deliberazione della GC n 74 del 15.06.2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica-economica per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nella palestra della scuola media;
- Con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 97 del 11.05.2018 è stato nominato un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione per le attività di RUP e attività contrattuale e collaborazione per un importo complessivo di € 799,33 ;
- Con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 100 del 11.05.2018 è stato incaricato l'Arch. Michela Rossi con studio in Roma Via Cassia 2104 per le attività tecniche di progettazione, direzione dei lavori e contabilità degli stessi per un importo complessivo di € 2.808,00
- Con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 102 del 14.05.2018 è stato incaricato il Geom Manni Simone con studio in Cave Via G. Ballanti 28 per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 1.015,40
- Con determinazione del Segretario Comunale n 5 del 30.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al bando "Pronti Sport e Via!" prevedendo dei lavori, per la messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella palestra della scuola media, un importo complessivo di € 49.311,25 di cui € 39.966,69 per lavori ed € 9.344,56 per somme a disposizione;
- Con propria determinazione n° 135 del 10.08.2018 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta D&G Ristrutturazioni Edili, con sede in Cave Via dell'Artigianato per un importo, al netto del ribasso offerto pari ad € 38.814,19 più IVA al 10% ;
- Per la copertura economica dell'intervento è stato concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Sussidiarietà Orizzontale, terzo Settore e Sport – un contributo di € 29.750,00 e per la restante parte è previsto uno stanziamento dei fondi comunali;
- Con atto di liquidazione n° 173 del 18.12.2018 è stato approvato il I° Stato Avanzamento dei lavori in parola e liquidata la somma di € 19.525,63 a favore della ditta esecutrice dei lavori ;
- Con atto di liquidazione n° 51 del 12.02.2019 è stato approvato il II° Stato Avanzamento dei lavori in parola e liquidata la somma di € 15.989,39 a favore della ditta esecutrice dei lavori ;
- Con atto di liquidazione n° 124 del 28.06.2019 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori , il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi ed inoltre liquidata la somma finale di € 7.180,59 alla ditta esecutrice dei lavori;
- Con atto di liquidazione n° 125 del 11.07.2019 è stata liquidata la somma complessiva di € 834,00 al Geom Simone Manni relativamente al servizio svolto di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed in fase di esecuzione;
- Con atto di liquidazione n° 132 del 30.07.2019 è stata liquidata la somma complessiva di € 2.808,00 all'Arch. Michela Rossi relativamente al servizio svolto di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità degli stessi;
- Con propria determinazione n° 133 del 02.08.2019 sono state liquidate le somme relative agli incentivi di cui all'art 113 del DLgs 50/16 per un importo complessivo di € 543,54 ;

CONSIDERATE tutte le spese occorse per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nella palestra della scuola media si ha il costo complessivo dell'opera pari ad € 46.881,13 come di seguito indicato:

• Importo lavori	€ 38.814,19
• Incentivi art 113 dlgs 50/16	€ 534,54
• Prog, DL e Contabilità	€ 2.700,00
• Coord. Sic. Prog e Esec	€ 800,00
• CNPAIA 4%	€ 140,00
• IVA lavori 10%	€ 3.881,42
• Bollo Fattura	<u>€ 2,00</u>
TOTALE	€ 46.881,15

con una economia sull'importo stanziato per l'esecuzione dell'opera pari ad € 2.430,10

Visto il Decreto Legislativo in data 18.8.2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 comma 3, lett d), 110, 151 comma 4, 183 commi 1 e 9 e n° 163 comma 3;

Visto il vigente Statuto del Comune di Cave ;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;

DETERMINA

1. Di approvare la rendicontazione del costo totale dei lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nella palestra della scuola media che risulta essere di € 46.881,13 come di seguito indicato:

• Importo lavori	€ 38.814,19
• Incentivi art 113 dlgs 50/16	€ 534,54
• Prog, DL e Contabilità	€ 2.700,00
• Coord. Sic. Prog e Esec	€ 800,00
• CNPAIA 4%	€ 140,00
• IVA lavori 10%	€ 3.881,42
• Bollo Fattura	<u>€ 2,00</u>
▪ TOTALE	€ 46.881,15

2. Di dare atto che sussiste un'economia sull'importo complessivamente stanziato per l'esecuzione dell'opera pari ad € 2.430,10.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing Paola Bardelloni)

Il Dirigente del III Dipartimento
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giada De Francesco

Articolo di Bilancio

Capitolo

Anno Capitolo

Codice

Somma stanziata

Note

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Num. Registro Pubblicazioni: .