



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

*Determina III DIPARTIMENTO
Ufficio Lavori Pubblici
Responsabile dott. ZIMPI ELIO*

Determina n. 112 del 15/06/2021

Pubblicata il al n. 359 del Registro Generale

Oggetto:	<i>Approvazione rendicontazione finale dei lavori di adeguamento della copertura per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia CUP J66J20000410005</i>
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL III° DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- con deliberazione della GC n 89 del 08.09.2020 si è approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento della copertura per riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia – ISC “Via G. Matteotti 11” per un importo complessivo di € 95.486,84 come di seguito suddiviso:

importo lavori

○ Importo lavori soggetti a ribasso	€ 79.329,54	
▪ Di cui costi per la sicurezza € 7.004,00		
○ Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 2.528,00	
• Totale importo lavori		€ 81.857,54

somme a disposizione dell'amministrazione

○ IVA sui lavori 10%	€ 8.185,75	
○ Spese tecniche per DL e CSE	€ 3.000,00	
○ Cassa spese tecniche 4%	€ 120,00	
○ IVA spese tecniche 22 %	€ 686,40	
○ Accantonamento art 113 comma 2 DLgs 50/16	€ 1.637,15	
• Totale somme a disposizione		€ 13.629,30
▪ Importo progetto		€ 95.486,84

- l'opera è finanziata parte con contributo concesso con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 , come previsto dalla Legge 27.12.2019 n 160, per un importo di € 90.000,00 e parte con fondi di bilancio pari ad € 5.486,84 ;
- con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 179 del 11.09.2020 è stato confermato l'Ing. Bardelloni Paola quale responsabile del procedimento e nominato quale Direttore dei lavori e il Sig. Zampatori Simone per lo svolgimento dei servizi contrattuali e di collaborazione, prevedendo l'impegno di spesa per la somma corrispondente a quanto previsto dalla normativa pari ad € 1.637,15 ;
- con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 180 dell'11.09.2020 è stato incaricato l'Ing. Fabio Chialastri della soc di ingegneria EOS Engineering Operating Solutions con sede in Roma Via E. Monaci 21 per la direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 3.806,40 ;
- con determinazione del Dirigente del III Dipartimento n 181 del 11.09.2020 i lavori in parola sono stati affidati, ai sensi del DLgs 50/2016 art 36 comma 2 lett b) e come modificato dal DLgs 76/2020 “decreto semplificazioni” alla Soc. Montana srl, con sede in Anagni (FR) Via Monti 47 per un importo contrattuale di € 81.000,00 ;
- con la ditta in parola è stato stipulato il contratto in data 01.10.2020, repertoriato nell'apposito registro al n 5902 ;
- con atto di liquidazione del dirigente del III Dipartimento n 37 del 08.03.2021 è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, e liquidata la fattura n 18-2021 alla ditta Montana srl dell'importo di € 81.000,00 più IVA al 10% pari ad € 8.100,00 per l'importo complessivo di € 89.100,00 ;
- con atto di liquidazione del dirigente del III Dipartimento n 71 del 31.05.2021 è stata liquidata la fattura n 10 – 2021 alla soc EOS Engineering Operating Solutions relativamente al servizio svolto per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'importo netto di € 3.000,00 più Cassa al 4% pari ad € 120,00 più IVA al 22% pari ad € 686,40 per l'importo complessivo di € 3.806,40 ;
- con Determina del Dirigente del III Dipartimento n. 103 del 01.06.2021 è stata rettificata la determinazione n 179 del 11.09.2020 in quanto per errore era riportato l'Ing. Bardelloni quale Direttore dei Lavori anziché Progettista e sono state liquidate le somme previste nel quadro economico relativamente a quanto indicato nell'art 113 del DLgs 50/16 e ssmmii (RP, attività contrattuale e fondo incremento strumentale) per un importo complessivo € 1.506,18 ;

CONSIDERATE tutte le spese occorse per la realizzazione dell'intervento si ha il costo complessivo dell'opera pari ad € 94.412,58 che configura una economia di € 1.074,26 ;


DETERMINA

Di approvare la rendicontazione del costo finale dei lavori di adeguamento della copertura per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia che risulta essere di € 94.412,58 come di seguito indicato:


○ Importo lavori soggetti a ribasso	€ 81.000,00
○ IVA sui lavori 10%	€ 8.100,00
○ Spese tecniche per DL e CSE	€ 3.000,00
○ Cassa spese tecniche 4%	€ 120,00
○ IVA spese tecniche 22 %	€ 686,40
○ Accantonamento art 113 comma 2 DLgs 50/16	€ 1.506,18
▪ Importo progetto	€ 94.412,58

con una economia sull'importo stanziato pari ad € 1.074,26

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bardelloni Paola



Il Dirigente del III Dipartimento
Dott. Elio Zimpi



Articolo di Bilancio

Capitolo

Anno Capitolo

Codice

Somma stanziata

Note

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Num. Registro Pubblicazioni: .